

REPORTE DE AVANCE #09



COMPROMETIDOS CON TU HOGAR

¡PRONTO A LA VISTA!

ÍTACA ALCANZA LA MITAD DE SOTANOS

Sigue el avance con paso firme: se culminan los ANILLOS perimetrales y hemos llegado a la mitad del recorrido hacia la cota cero, trabajando actualmente en el SOTANO 3 rumbo al 2DO.

Este progreso marca un punto clave en la obra, dejando atrás el trabajo más exigente de ZAPATAS y CISTERNAS. Cada avance consolida lo que permitirá el crecimiento de ÍTACA en su próxima etapa.

En ABRIL llegaremos a NIVEL CALLE, momento en el que comenzarán a verse desde el exterior el fierro, los encofrados y el concreto del CASCO, A partir de allí, la obra entra en una fase más ágil, con un ritmo estimado de un piso por semana, lo que permitirá ver cómo ÍTACA crece rápidamente hacia su altura final.

Nos “vemos” en el próximo Reporte, en el que te comentaremos el arribo a NIVEL CERO.

